

zał.: 2

Załącznik do protokołu ze spotkania Rady Nadzorczej SM Kiwerska w dniu 6.02.2018 roku.

From: Andrzej Biskupski [mailto:wedion@o2.pl]

Sent: Monday, February 05, 2018 8:42 PM

To: z.wozniak@gazeta.pl

Subject: kontrola budowy

Witam,

W dniu dzisiejszym w obecności kierownika robót przeprowadziłem przegląd zrealizowanych robót na wniosek wykonawcy;

Stwierdziłem:

I cz.

1. Na dzień 5.02.2018 obiekt nie jest przygotowany do odbioru
2. Nie są zakończone wszystkie prace
3. Nie zostały zdemontowane rusztowania wiszące
4. Nie zostało zdemontowane ogrodzenie wokół budynku
5. Nie zostały zakończone roboty porządkowe na obiekcie.

II cz.

- a) Wskazano na dachu wiele niedoróbek blacharskich oraz uszczelnień
- b) Dach nie został uprzątnięty z resztek materiałów
- c) Nie zostały uszczelnione wydry
- d) Nie zostały uszczelnione mocowania instalacji odgromowej
- e) Nie zostały zakończone elementy finalne wyprawy „lekka-mokra”
- f) Nie zostało zamontowane odwodnienie z podwyższonej części dachu
- g) Nie zostały zabezpieczone wszystkie elementy metalowe alubitem
- h) Nie zostały usunięte zgłoszone przez mieszkańców usterki na balkonach
- i) Nie zostały uzupełnione wszystkie dokumenty formalne (materiałowe) takie jak np. okno, alubit, sylikony, papy itp.
- j) Rekultywacja trawników wokół budynku zostanie przeprowadzona na wiosnę oraz zostaną wykonane nasadzenia zniszczonej zieleni.

Uzgodniono z Wykonawcą ,że do końca tygodnia doprowadzi obiekt do stanu umożliwiającego do zakwalifikowania go do przeglądu przedodbiorowego.

Pozdrawiam

Andrzej Biskupski